Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Республике Карелия
г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, д. 9, "телефон доверия" 79-99-99, тел. 78-28-51, факс 78-50-01
E-mail: emercomkarel@mail.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 25а, тел. 730232, факс 730241, тел. доверия 79-99-99,
E-mail: ugpnkarelia@mail.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Костомукша, Калевальского и Муезерского районов
г. Костомукша, ул. Пожарного Семенова, д. 1, тел. 52237, тел. доверия 79-99-99,
E-mail: ondkost@mail.ru

# Предписание № 11/1/1
# об устранении нарушений требований пожарной безопасности

Государственному бюджетному профессиональному образовательному учреждению Республики Карелия «Костомукшский политехнический колледж»; ИНН 1004002949
(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица, - на которого возлагается ответственность по устранению выявленных нарушений требований пожарной безопасности)

Во исполнение распоряжения от 09.01.2019 №11-15 вынесенного начальником отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Костомукша, Калевальского и Муезерского районов управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Карелия Елисеевым Вячеславом Николаевичем
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (последнее – при наличии), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного пожарного надзора, издавшего распоряжение (приказ) о проведении проверки)

в период с 17 сентября 2019 года по 30 сентября 2019 года Михайловым Алексеем Анатольевичем – заместителем начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Костомукша, Калевальского и Муезерского районов управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Карелия

проведена **плановая выездная** проверка объекта защиты **значительной категории риска** – учебного корпуса, расположенного по адресу: Республика Карелия, г. Костомукша, ул. Мира, д.13
(указывается период, вид проводимой проверки, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку, наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки)

совместно с и.о. директора Кубар Татьяной Сергеевной

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

| № п/п | Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения | Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены | Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности | Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение) |
|---|---|---|---|---|
| | **Общие мероприятия** | | | |
| 1. | Запоры на дверях эвакуационного выхода непосредственно ведущего наружу не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа | Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 35. Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа. | 17.09.2020 | |
| 2. | В пожарных кранах №4,5 и других не присоединен пожарный рукав к пожарному крану по причине отсутствия возможности, дверца пожарного шкафа вплотную примыкает к пожарному крану. | Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 57 Пожарный рукав должен быть присоединен к пожарному крану и пожарному стволу и размещаться в навесных, встроенных или приставных пожарных шкафах, имеющих элементы для обеспечения их опломбирования и фиксации в закрытом положении. | 17.09.2020 | |
| 3. | Большая часть пожарных шкафов выполнены из горючих материалов. | 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" Стать. 107 Требования к пожарным шкафам п.4 Пожарные шкафы и многофункциональные интегрированные пожарные шкафы должны быть изготовлены из негорючих материалов. | 17.09.2020 | |
| 4. | Помещение электрощитовой, в здании учебного корпуса, не оборудовано противопожарной дверью. | СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п. 5.6.4. Предусматриваемые в составе объектов Ф4.1, Ф 4.2, Ф4.3 пищеблоки выделяются противопожарными перекрытиями и стенами не ниже 2-го типа. | 17.09.2020 | |
| 5. | При монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности здания не соблюдены требования нормативных документов по пожарной безопасности (Заключение № 265 по результатам испытаний автоматических систем противопожарной защиты). | «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» п. 61 При монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений должны соблюдаться проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий. | 17.09.2020 | |
| 6. | Не обеспечено исправное состояние систем противопожарной защиты (Заключение № 265 по результатам испытаний автоматических систем противопожарной защиты). | «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» п. 61. Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и установок противопожарной защиты и организует проведение проверки их работоспособности в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, национальными и (или) международными стандартами и оформляет акт проверки. | 17.09.2020 | |
| 7. | В части помещений дымовые пожарные извещатели демонтированы – АУПС неисправна | «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» п. 61. Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и установок противопожарной защиты | 17.09.2020 | |

| № п/п | Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения | Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены | Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности | Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение) |
|---|---|---|---|---|
| | | и организует проведение проверки их работоспособности в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, национальными и (или) международными стандартами и оформляет акт проверки. | | |
| 8. | Высота от уровня пола до оперативных органов управления приемно-контрольного прибора превышает нормативную. | НПБ 88-2001* «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования" п. 12.52 Приборы приемно-контрольные и приборы управления следует размещать таким образом, чтобы высота от уровня пола до оперативных органов управления указанной аппаратуры была 0,8-1,5 м. | 17.09.2020 | |
| 9. | Максимальное расстояние между дымовыми пожарными извещателями, между извещателем и стеной превышает нормативное (в т.ч. холл 2-й этаж, коридор 2-й этаж, коридор 3-й этаж, тренажерный зал) | НПБ 88-2001* «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования" п. 12.28 Площадь, контролируемая одним точечным дымовым пожарным извещателем, а также максимальное расстояние между извещателями, извещателем и стеной, за исключением случаев, оговоренных в п. 12.20, необходимо определять по таблице 5, но не превышая величин, указанных в технических условиях и паспортах на извещатели. | 17.09.2020 | |
| 10. | Часть помещений объекта защиты не оборудованы АУПС (в т.ч. помещение поста охраны, кабинет электрика, тамбуры перед раздевалками спортзала) | НПБ 110-03 "Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией" п. 4, Таблица 1 | 17.09.2020 | |
| 11. | В части помещений (в т.ч. в тренажерном зале) количество пожарных извещателей, не удовлетворяющих условиям п. 12.17 (а, б, в, г) [2] менее двух | НПБ 88-2001* «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования" п. 12.16 В каждом защищаемом помещении следует устанавливать не менее двух пожарных извещателей. | 17.09.2020 | |
| 12. | При параллельной открытой прокладке расстояние от проводов и кабелей пожарной сигнализации с напряжением до 60 В до силовых кабелей менее 0,5 м (в т.ч. в коридоре 2-го этажа, коридоре 3-го этажа) | НПБ 88-2001* «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования" п. 12.67 При параллельной открытой прокладке расстояние от проводов и кабелей пожарной сигнализации с напряжением до 60 В до силовых и осветительных кабелей должно быть не менее 0,5 м. Допускается прокладка указанных проводов и кабелей на расстоянии менее 0,5 м от силовых и осветительных кабелей при условии их экранирования от электромагнитных наводок. | 17.09.2020 | |
| 13. | Точечные дымовые пожарные извещатели установлены не в каждом отсеке потолка шириной 0,75 м и бо- | НПБ 88-2001*«Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования" п. 12.20 Точечные дымовые и тепловые пожарные извещатели следует устанавливать в | 17.09.2020 | |

| № п/п | Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения | Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены | Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности | Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение) |
|---|---|---|---|---|
| | лее, ограниченном строительными конструкциями (ребрами плит), выступающими от потолка на расстояние более 0,4 м (в т.ч. в актовом зале, спортивном зале) | каждом отсеке потолка шириной 0,75 м и более, ограниченном строительными конструкциями (балками, прогонами, ребрами плит и т.п.), выступающими от потолка на расстояние более 0,4 м. Если строительные конструкции выступают от потолка на расстояние более 0,4 м, а образуемые ими отсеки по ширине меньше 0,75 м, контролируемая пожарными извещателями площадь, указанная в таблицах 5, 8, уменьшается на 40%. При наличии на потолке выступающих частей от 0,08 до 0,4 м контролируемая пожарными извещателями площадь, указанная в таблицах 5, 8, уменьшается на 25%.При наличии в контролируемом помещении коробов, технологических площадок шириной 0,75 м и более, имеющих сплошную конструкцию, отстоящую по нижней отметке от потолка на расстоянии более 0,4 м и не менее 1,3 м от плоскости пола, под ними необходимо дополнительно устанавливать пожарные извещатели. | | |
| 14. | Не обеспечено резервное питание АУПС (АКБ неисправны, произошло отключение АУПС сразу после отключения основного питания) | НПБ 88-2001*«Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования" п. 14.3 При наличии одного источника электропитания (на объектах III категории надежности электроснабжения) допускается использовать в качестве резервного источника питания электроприемников, указанных в п. 14.1, аккумуляторные батареи или блоки бесперебойного питания, которые должны обеспечивать питание указанных электроприемников в дежурном режиме в течение 24 ч и в режиме "Тревога" не менее 3 ч. | 17.09.2020 | |
| 15. | В части помещений недостаточный уровень звука СОУЭ (в т.ч. кабинет электрика, учебный класс по устройству экскаватора, кабинет заместителя директора, секретариат приемной, спортзал, кабинет №11) | НПБ 104-03 "Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях" п. 3.15 Для обеспечения четкой слышимости звуковые сигналы СОУЭ должны обеспечивать уровень звука не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении. Измерение проводится на расстоянии 1,5 м от уровня пола. | 17.09.2020 | |
| 16. | На части путей эвакуации отсутствуют оповещатели «Выход» (в т.ч. актовый зал, спортивный зал, коридор 3-й этаж) | НПБ 104-03 "Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях" п. 3.1 3.1. Оповещение и управление эвакуацией людей при пожаре должно осуществляться одним из следующих способов или их комбинацией: подачей звуковых и (или) световых сигналов во все помеще- | 17.09.2020 | |

| № п/п | Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения | Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены | Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности | Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение) |
|---|---|---|---|---|
| | | ния здания с постоянным или временным пребыванием людей; трансляцией текстов о необходимости эвакуации, путях эвакуации, направлении движения и других действиях, направленных на обеспечение безопасности людей; трансляцией специально разработанных текстов, направленных на предотвращение паники и других явлений, усложняющих эвакуацию; размещением эвакуационных знаков безопасности на путях эвакуации; включением эвакуационных знаков безопасности; включением эвакуационного освещения; дистанционным открыванием дверей эвакуационных выходов (например, оборудованных электромагнитными замками); связью пожарного поста-диспетчерской с зонами пожарного оповещения. | | |
| 17. | Не обеспечено функционирование СОУЭ в течение времени, необходимого для завершения эвакуации людей из здания (провода и кабели соединительных линий СОУЭ проложены открытым способом без коробов из негорючих материалов и пр.) | НПБ 104-03 "Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях" п. 3.9 СОУЭ должна функционировать в течение времени, необходимого для завершения эвакуации людей из здания. Провода и кабели соединительных линий СОУЭ следует прокладывать в строительных конструкциях, коробах или каналах из негорючих материалов | 17.09.2020 | |
| 18. | Расстояние от потолка до звуковых оповещателей менее 150 мм (в т.ч. коридор 1-й этаж, коридор 2-й этаж) | НПБ 104-03 "Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях" п. 3.17 Настенные звуковые оповещатели, как правило, должны крепиться на высоте не менее 2,3 м от уровня пола, но расстояние от потолка до оповещателя должно быть не менее 150 мм. | 17.09.2020 | |
| 19. | Измеренный расход воды на внутреннее пожаротушение составил менее 2×2,5 л/с [5], ВПВ объекта защиты находится в неисправном состоянии | Правила противопожарного режима в Российской Федерации П. 55. Руководитель организации обеспечивает исправность, своевременное обслуживание и ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения и внутреннего противопожарного водопровода и организует проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов. | 17.09.2020 | |

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в порядке, установленном законодательством Российской Федерации вправе обжаловать настоящее предписание:

- в орган ГПН, выдавший распоряжение о проведении проверки, вышестоящему должностному лицу, органу ГПН, в течение пятнадцати дней с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки;
- в судебном порядке в течение трех месяцев с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:
собственники имущества;
руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов местного самоуправления;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Действующим законодательством, содержащим требования пожарной безопасности, предусмотрен вариативный подход к их соблюдению. В соответствии с положением части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.06.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.

Михайлов Алексей Анатольевич – заместитель начальника ОНДиПР по г. Костомукша, Калевальского и Муезерского районов УНДиПР Главного управления МЧС России по Республике Карелия
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (ов) органа ГПН проводившего(их) проверку)

“ 30 ” сентября 2019 г. (подпись)

Предписание для исполнения получил:

Губар Т.О., и.о директора
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 30 ” 09 20 19 г. (подпись)